

R7取組実施プロセスシート

No.	所管部課	総合計画		事業名	細事業名	取組名	取組の概要	年度目標	年度計画	進捗度	進捗状況及び課題	共同所管	
		分野別目標	施策										
1	上下水道局	水道課	4. 快適な環境で暮らせる川西の実現	9. 都市基盤	水道事業	水道事業	川西市・猪名川町水道広域連携基幹施設共同利用事業の実施	<p>兵庫県水道広域化推進プランに基づき、猪名川町との広域連携として、配水池の共同利用化を目指します。 【全体計画期間 令和6～12年度】 (令和6年度) ・猪名川町との調整 ・基本設計業務(令和7年度) ・発注支援業務(令和8～12年度) ・設計、施工</p>	<p>4～5月:設計業務 6月:発注(一般競争入札) 7月:契約 8～9月:打ち合わせ、資料作成 10～11月:課題抽出、整理 12月:中間報告 1～2月:完了に向けた資料整理 3月:完了</p>	★	<p>4月:発注準備(設計業務など) 5月:発注準備(設計業務など) 6月:業務発注(7/1公告) 7月:業者決定(7/31契約締結) 8月:初回打合せ(8/5)、資料収集・整理 9月:中間打合せ(9/11)、業者選定方法の整理 10月:業者選定方法の整理 11月:業者選定方法の決定、実施方針の公表に向けた整理 局内中間報告(11/19) 12月:実施方針の公表に向けた整理 1月:実施方針の公表に向けた整理 募集要項、要求水準書、事業者選定基準の策定 2月:実施方針の公表に向けた整理 募集要項、要求水準書、事業者選定基準の策定 3月:実施方針の公表に向けた整理 募集要項、要求水準書、事業者選定基準、その他資料の策定完了 局内最終報告(3/11) 他事業者からの意見徴収(3/16) 委託業務完了(3/18)、完了検査(3/26)</p>		
2	上下水道局	水道課	4. 快適な環境で暮らせる川西の実現	9. 都市基盤	水道事業	水道事業	萩原台2号配水池の耐震化工事を実施	<p>水道基幹施設の老朽化、耐震化対策として現行5箇所の配水池(萩原台1, 2, 3号配水池、多田院配水池、上大原配水池)を2箇所(萩原台1号配水池(既存施設)及び萩原台2号配水池(築造更新))に統合を目指します。 【全体計画期間 令和5～12年度】 (令和6年度) ・配水池撤去工事(令和7年度) ・配水池築造工事</p>	<p>(萩原台配水池:継続事業) 【4～9月の目標】(全体達成率:70%) ・基礎部、縦壁部の完了 【10～3月の目標】(全体達成率:100%) ・屋根部、付帯配管の完了 ・工事完了</p>	★	<p>4月:配水池の基礎工事(完了) 5月:配水池本体築造工(底板工)(完了) 6月:配水池本体築造工(側板工)(施工中) 8月～12月:配水池本体築造工(天井板工) 1月:付帯配管工 2月～3月:付帯工(現場完了) 3月:竣工(完成)</p>	<p>4月:配水池の基礎工事(完了) 5月:配水池本体築造工(底板工)(完了) 配水池本体築造工(側板工)(施工中) 6月:配水池本体築造工(側板工)(施工中) 7月:配水池本体築造工(側板工)(完了) 8月:配水池本体築造工(天井板工)(施工中) 9月:配水池本体築造工(天井板工)(施工中) 10月:配水池本体築造工(天井板工、付帯配管工)(完了) 11月:付帯工(完了)、雑工 12月:現場完了、竣工に向けた資料整理 1月:竣工に向けた資料整理 2月:竣工(2/19)、完成検査(2/27)</p>	
3	上下水道局	水道課	4. 快適な環境で暮らせる川西の実現	9. 都市基盤	下水道事業	下水道事業	前川雨水ポンプ場長寿命化工事及び満願寺汚水中継ポンプ場改築工事の実施	<p>ポンプ場施設修繕・改築計画に基づき、ポンプ場の改築工事を行います。 【令和7年度工事】 ①前川雨水ポンプ場長寿命化工事 ②満願寺汚水中継ポンプ場改築(3期)工事 【全体計画】: [1期～3期]令和4年度～令和7年度 R4～5年度 1期 汚水ポンプ等 R5～6年度 2期 受変電設備等 R7年度 3期 非常用発電機等</p>	<p>①前川雨水ポンプ場長寿命化工事 ・地下燃料タンク等改築 【4～9月の目標】(全体達成率:50%) 起工・契約・機器製作発注が完了している。 【10～3月の目標】(全体達成率:100%) 該当機器が納品され設置工事を行い3月に工事完成する。 ②満願寺汚水中継ポンプ場改築(3期)工事 ・非常用発電機等改築 【4～9月の目標】(全体達成率:50%) 起工・契約・機器製作発注が完了している。 【10～3月の目標】(全体達成率:100%) 該当機器が納品され設置工事を行い3月に工事完成する。</p>	→	<p>①前川雨水ポンプ場長寿命化工事 4月～5月:価格調査・設計業務 6月:起工、発注 7月:契約・打ち合わせ 8月:機器製作・測量・現地調査 9月～2月:機器製作、工事開始 3月:工事完成 ②満願寺汚水中継ポンプ場改築(3期)工事 4月～5月:設計業務 6月:起工、発注 7月:契約・打ち合わせ 8月:機器製作・測量・現地調査 9月～2月:機器製作、工事開始 3月:工事完成</p>	<p>①前川雨水ポンプ場長寿命化工事 4月:入札準備(設計業務など) ※8/1公告予定(8/27開札) 5月:入札準備(設計業務など) 6月:入札準備(設計業務など) 7月:起工、入札手続き中 ※8/1公告(8/27開札) 8月:入札参加者なしのため再起工、入札手続き中 ※9/16公告(10/10開札) 9月:入札不調(2回目)(入札参加者なし⇒監理技術者不足) 令和8年度に発注延期(設計内容等の見直し、早期発注(4月)) ②満願寺汚水中継ポンプ場改築(3期)工事 4月:入札準備(設計業務など) ※5/15公告予定(6/10開札) 5月:起工、入札手続き中 6月:業者決定契約手続き中(契約日6/16) 7月:現地調査・打合せ・機器製作準備 8月:現地調査・工事準備・機器製作準備 9月:屋根防水工事の現地着手 10月:屋根防水工事の完了(10/21) 11月:アスベスト除去工事の完了(11/26) 12月:発電機基礎工事、工場検査実施(12/25) 1月:発電機・燃料小出槽・減圧槽水搬入据付工事(1/20) 2月:衛生配管工事(2/24) 3月:年次高圧受変電設備点検(3/2)、工事片付け、工事完成(3/13)</p>	
4	上下水道局	水道課	4. 快適な環境で暮らせる川西の実現	9. 都市基盤	下水道事業	下水道事業	雨水幹線管渠築造工事を実施	<p>過去に浸水実績のある地区に対する浸水対策と、事業計画に基づく雨水整備を実施することにより、浸水リスクの低減を図ります。 【令和7年度 主な工事・委託】 ①東多田4号雨水幹線管渠築造工事 ②出在家1号雨水幹線管渠実施設計業務委託 【令和7年度 その他工事・委託】 ・東畦野1丁目地内雨水管渠築造工事 ・特別価格調査業務委託(東多田4号雨水幹線ボックスカルバート) ・家屋調査業務委託(東多田4号雨水幹線)</p>	<p>①東多田4号雨水幹線管渠築造工事 ・ボックスカルバート1600×1100～1800設置 29.7m ・U型水路1600×2500設置 1.5m 【4～9月の目標】(全体達成率:20%) 工事に係る設計及び発注、契約ができています。 【10～3月の目標】(全体達成率:100%) 工事の完成。 ②出在家1号雨水幹線管渠実施設計業務委託 ・詳細設計 0.4km 【4～9月の目標】(全体達成率:30%) 業務委託に係る設計及び発注、契約ができ、測量・調査業務が80%程度進捗している。 【10～3月の目標】(全体達成率:100%) 業務の完了。</p>	★	<p>①東多田4号雨水幹線管渠築造工事 4～6月:地元調整 6～8月:発注準備(設計業務など) ※8/1公告予定(8/27開札) 9月:業者決定(9/2契約締結) 10月:準備工・事前測量の実施 11月:工事着手(11/17) 12月:ボックスカルバート設置工(施工中) 1月:現場打ち人孔築造中(施工中) 2月:現場打ち人孔築造、排水構造物設置完了 3月:業務完了 ②出在家1号雨水幹線管渠実施設計業務委託 4月:発注準備(設計業務など) 5月～6月:業務発注 ※6/16公告(7/9開札) 7月:業者決定(7/16契約締結)、初回打合せ(7/29) 8～9月:現地調査、測量の実施 10月:中間打合せ(10/10)、現地踏査結果の整理 11月:現地調査による現状リスクを整理(整備方針の市長・副市長協議(12月初旬予定)) 12月:整備方針の協議(12/1副市長、12/8市長協議)、整備効果(費用対効果)の検証案を整理 1月:基本設計の成果のとりまとめ(1月業務完了)</p>		

R7取組実施プロセスシート

No.	所管部課	総合計画		事業名	細事業名	取組名	取組の概要	年度目標	年度計画	進捗度	進捗状況及び課題	共同所管
		分野別目標	施策									
5	上下水道局	4. 快適な環境で暮らせる川西の実現	9. 都市基盤	水道事業 下水道事業	水道事業 下水道事業	ウォーターPPP導入可能性調査の実施	<p>施設の老朽化による維持管理や更新費の増大、人口減少に伴う料金収入の減少、さらには不足する担い手の確保など様々な課題に対して、上下水道施設の維持管理改築更新業務について、包括的な民間事業者への委託を検討するため、導入可能性調査を実施します。</p>	<p>【4～9月の目標】(全体達成率:40%) 現状分析・課題の洗い出しが完了し、ウォーターPPPの検討準備が完了している</p> <p>【10～3月の目標】(全体達成率:100%) 3月に上下水道局における最適な官民連携の形態(対象施設や業務範囲など)が提案されている</p>	<p>4月:入札準備 6月:入札、契約 7月:資料収集・整理 9月:現状分析・課題洗い出し 10月:ウォーターPPPでの対応可能性検討と業務の抽出 11月:ウォーターPPPでの事業枠組み(スキーム)の検討 12月:民間企業の意向調査(マーケットサウンディング)とスキームへの反映 3月:ウォーターPPP導入可能性に関する調査・検討完了</p>	→	<p>4月:発注準備(設計業務など) ※5/15公告予定 5月:業務発注(6/2公告) 6月:業者決定(7/1契約締結) 7～8月:初回打合せ(7/9)、資料収集・整理 9月:中間打合せ(9/5、9/25)、資料収集・整理 10月:中間打合せ(10/3、17、31)、現状分析・課題洗い出し、マーケットサウンディングの準備 11月:中間打合せ(11/10、17、20、27)、マーケットサウンディングの準備、HPや通知等による説明会の案内(説明会12/11予定) 12月:マーケットサウンディングの説明会、アンケート実施(12/11)、中間打合せ(12/8、12/23) 1月:アンケート集計(1/19～個別ヒアリング予定) 2月:個別ヒアリングの意見整理、中間打合せ(2/10、2/27) 3月:業務完了</p>	水道課
6	上下水道局	4. 快適な環境で暮らせる川西の実現	9. 都市基盤	下水道事業	下水道事業	川西市新下水道ビジョン(財政収支試算)の中間見直しの実施	<p>「川西市新下水道ビジョン」の財政収支試算を見直す。</p>	<p>【4～9月の目標】(全体達成率:70%) 見直し(案)の作成。</p> <p>【10～3月の目標】(全体達成率:100%) 12月:「川西市新下水道ビジョン(財政収支試算)中間見直し」を策定している。</p>	<p>4月～8月:見直し案作成 9月～10月:局内調整協議 11月:協議後の修正 12月:川西市新下水道ビジョンの中間見直し策定</p>	★	<p>4月:経営企画課と下水道課で前提条件及びスケジュールを調整 5月:令和6年度決算数値を確定させた 6月:事業費及び目標指標を確定するための協議を実施 7月:スケジュールの再調整と指標についての最終調整を行った 8月:損益計算書、資本的収支等たたき台となる計画の作成を行った 9月:計画の数値調整及び目標指標の修正箇所について協議を実施 10月:損益計算書、資本的収支等について、協議後の修正を行い原案を作成した 11月:損益計算書、資本的収支等を反映した財政収支試算の原案を作成した 12月:「川西市新下水道ビジョン(財政収支試算)中間見直し」案の局内最終調整を行った 1月:「川西市新下水道ビジョン(財政収支試算)中間見直し(案)」について、市長、副市長及び経営審議会会長へ説明を行った 2月:「川西市新下水道ビジョン(財政収支試算)中間見直し(案)」についての政策調査会議を開催した。政策調整会議での意見を反映した修正案で策定済 3月:「川西市新下水道ビジョン(財政収支試算)中間見直し」を策定し、議会へ報告を行った</p>	下水道課