

## 市立認定こども園の整備にかかる進捗状況について

## 1、施設整備

牧の台みどりこども園（東谷中学校区） 開園：平成 30 年 4 月 1 日予定

経過：平成 29 年 3 月 認定こども園工事説明会

4 月～ 牧の台幼稚園を牧の台小学校内へ仮移転、園舎解体着手

5 月～ 認定こども園整備工事着手（平成 30 年 3 月竣工予定）

9 月 牧の台みどりこども園説明会（牧の台幼稚園・緑保育所）

10 月～ 入園児童の募集開始

（仮称）加茂こども園（川西南中学校区） 開園：平成 31 年 4 月 1 日予定

経過：平成 29 年 7 月～ 駐車場・加茂ふれあい会館等事前工事着手（10 月竣工）

10 月 （仮称）加茂こども園説明会（加茂幼稚園・加茂保育所）

認定こども園工事説明会

11 月～ 周辺工事・旧加茂小学校校舎解体工事着手

平成 30 年 1 月～ 認定こども園整備工事着手（平成 31 年 2 月竣工予定）

（仮称）川西こども園（川西中学校区） 開園：平成 32 年 4 月 1 日予定

経過：平成 29 年 7 月～ 設計業者の選定に係るプロポーザル開始

9 月～ 川西保育所仮設園舎の基本設計着手

認定こども園の設計着手（平成 30 年 5 月完了予定）

（仮称）川西北こども園（川西中学校区） 開園：平成 33 年 4 月 1 日予定

経過：平成 30 年度から設計業者の選定等の事務を開始予定

## 2、教育・保育

市立幼稚園及び保育所の一体化に関する検討会議 教育・保育検討部会

開催：平成 28 年 1 月～（月 2 回程度）

構成員：こども育成課、幼稚園・保育所関係職員 10 名程度

検討内容：市基底の保育（養護・教育）課程の作成、教育及び保育計画のフレームの検討

保育内容、園生活（日課）・行事等の調整、案内、保護者説明用配布物の検討 など

園所会議

開催：平成 29 年度～（月 2 回程度）

構成員：牧の台幼稚園、緑保育所職員

検討内容：当該園で実施する具体的な教育・保育内容の検討

保護者会のあり方検討・調整

## 3、条例

平成 29 年 6 月 川西市立幼保連携型認定こども園条例 制定

9 月 川西市立幼保連携型認定こども園保育料等条例 制定