

清掃事務所整備工事 公舎棟外壁アスベスト除去工事

工事期間

平成31年3月6日～平成31年3月12日

管理値

10本/L以下（大気汚染防止法規制基準）

計測位置 計測日	敷地境界付近【4方向】 (単位: 本/L)				作業場内 (単位: 本/L)	備考
					出入口	
H31.2.14	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-	《着手前》
H31.3.5	-	-	-	-	0.1未満	《除去作業前》
H31.3.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	《除去作業中》
H31.3.13	0.2	0.1未満	0.1	0.1未満	0.2	《除去作業後》

配置図

