Ｒ８取組実施プロセスシート

#REF!

No.	所管部	所管課	総合計画 分野別目標	総合計画 施策	事業名	細事業名	取組名	取組の概要	Ｒ８年度目標・目標値	Ｒ９年度の目標値	年度計画	進捗度	進捗状況及び課題	共同所管
1	生涯学習部	文化・スポーツ課	1.人が豊かに育つ川西の実現	3.生涯学習	芸術文化施設維持管理事業	芸術文化施設維持管理事業	**みつなかホールの大規模改修に向けた設計**	今後長期的に施設を使用できるよう、みつなかホールの大規模改修に向けた設計を行います。	【4～9月の目標】（全体達成率：60%） 施設の長期的な仕様に向けた設計業務の仕様書を作成、入札を実施し、業者に設計作業を委託する。 【10～3月の目標】（全体達成率：100%） 来年度以降の工事の実施に向けて、計画を立て、準備や事前の周知・調整を完了させる	【4～9月の目標】（全体達成率：60%） 工事業者の入札を実施し、業者に大規模修繕工事を委託する。 【10～3月の目標】（全体達成率：100%） 工事をスケジュール通り進捗させ、全体の50%以上進捗しているようにする。	4月：施設マネジメント課協議、設計業務の仕様書作成、入札準備 5月：庁内協議 6月：入札、契約 7月～10月：設計業務実施 11月：予算要求 12月～3月：来年度の工事実施に係る事前周知・調整	→	4月：4月13日に施設マネジメント課と協議を実施。 修繕の内容について、随時確認し進めている。 5月：5月15日に財団側の要望ヒアリングを実施。また、施設マネジメント課から修繕の内容を「機能向上」と「劣化改修」に分類してほしいとの依頼があり対応中。開札は7月の予定。 6月：5月29日に都市政策部と生涯学習部で、スケジュールについて協議。「機能向上」と「劣化改修」の分類については、施設マネジメント課に共有。6月22日に「機能向上」メニューの優先度について部内協議。 7月：設計業者が「株式会社建綜研」に決定。今後、文化・スポーツ課と施設マネジメント課と設計業者での協議を実施する予定。また、協議までにシャンテ川西に工事に関する懸念点などのヒアリングを実施する予定。 8月：シャンテ川西からの要望について聞き取り済。設計業者との打ち合わせの実施日が8月28日に決定し、同日に業者による現地視察も実施予定。 9月：8月28日に打ち合わせ実施済。9月中に設計対象箇所を再確認して、11月の予算要求に間に合うように協議を進めていく予定。	
2	生涯学習部	文化・スポーツ課	1.人が豊かに育つ川西の実現	3.生涯学習	スポーツ施設管理運営事業	スポーツ施設管理運営事業	**旧川西高校跡地を活用した防災グラウンドの整備**	旧川西高校跡地を活用し、防災機能を備えた多目的広場を整備します。	【4～11月の目標】（全体達成率：100%） 令和7年度から引き続き、令和8年11月末の供用開始に向けて整備工事を進める。また、並行して地元と管理運営方法等について協議を行い、子ども達がボール遊びを行うことなども可能な多目的グラウンドとしての運用を目指す。		4月～11月：整備工事及び管理運営等について地元協議 11月末～：グラウンド供用開始	→	4月：解体工事完了、跡地整備進捗中 5月：跡地整備進捗中、地元コミュニティ協議会会長に改めてグラウンドオープン後の運用について打診した。 6月：跡地整備進捗中 7月：地元コミュニティ協議会会長とグラウンドオープン後の運用について協議を実施した。 8月：跡地整備の進捗について、供用開始に向けて関係所管課と協議を実施した。 9月：引き渡し前の10月下旬の一時的な地元利用について、関係者協議を実施した。	
3	生涯学習部	文化・スポーツ課	1.人が豊かに育つ川西の実現	3.生涯学習	スポーツ施設管理運営事業	スポーツ施設管理運営事業	**総合体育館の大規模改修工事の実施**	今後長期的に施設を使用できるよう、総合体育館の大規模改修工事を行います。	【4～6月の目標】（全体達成率：40%） 施工業者を入札にて決定。6月議会に上程する。総合体育館は6月15日から休館。 【7～3月の目標】（全体達成率：100%） 改修工事実施。		4月：施設マネジメント課協議、工事の仕様書作成、入札準備 5月：開札、業者決定 6月：議会上程、15日から体育館休館 7月～12月：改修工事実施 3月：工事完了	→	4月：施設マネジメント課を通して契約検査課に契約依頼を提出した。6月開札で調整中。 5月：1日付で入札公告、6月4日開札予定。 6月：6月4日開札、6月15日仮契約。6月議会大規模改修工事請負契約の締結について追加で議会上程。 7月：工事業者が決定。7月7日に同社、関係所管課にて打ち合せを実施した。 8,9月：改修工事進捗中。	
4	生涯学習部	観光・文化財課	2.にぎわいが生まれる川西の実現	4.歴史・観光	イベント支援事業	イベント支援事業	**猪名川花火大会の実施**	隔年開催となった猪名川花火大会について、熱中症対策等の観点から開催時期を11月に変更するほか、打上時間の前倒しや短縮を行い、安全な花火大会を開催します。	【4～9月の目標】（全体達成率：80%） 各団体説明や各種申請について完了させる。 【10～3月の目標】（全体達成率：100%） 花火大会を開催し、負担金の精算等も完了する。 ・猪名川花火大会・・・観覧客数：162,000人	なし（R9は猪名川花火大会を実施しない）	4月：開催委員会 5月～10月：各団体説明や申請等、負担金支出 11月：花火大会開催 12月～3月：残務処理、負担金精算	→	4月：池田市との協議の結果、開催委員会は6月に開催することに決定 5月：池田市及び関西エアポート(株)と協議（協賛及び花火大会の開催概要について）。 6月：川西警察署や警備会社と交通規制や警備計画について協議。 7月：第2回開催委員会及び関係団体が出席する合同説明会の実施。 川西警察署、伊丹警察署や警備会社との協議、実地調査（7/28）。 開催委員会川西市側経費負担金支出。 8月：川西警察署との実地調査（8/4） 警備会社との交通規制や道路占用に関する協議（8/10） 阪神高速道路との通行止めの内容に関する協議（8/19） 9月：交通規制申請を川西・伊丹両警察署へ提出（川西9/4、伊丹9/11） 県、市、国に対する道路占用申請（9月～10月随時） 阪神高速道路通行止めに関する協議（9/30） 市応援職員依頼を全庁的に発出（9/16） 10月広報誌への特集記事掲載に向けた記事作成・校正(9月随時）	