Ｒ８取組実施プロセスシート

土木部

No.	所管 部	所管 課	総合計画 分野別目標	総合計画 施策	事業名	細事業名	取組名	取組の概要	Ｒ８年度目標・目標値	Ｒ９年度の目標値	年度計画	進捗度	進捗状況及び課題	共同所管
1	土木部	道路整備課	快適な環境で暮らせる川西の実現	都市基盤	道路改良事業	市道１５号道路改良事業（道路整備課）	**市道１５号（小戸３丁目地内）道路改良事業**	小戸３丁目地内の市道１５号において、狭小区間を拡幅し車道ならびに歩道を整備します。なお、令和８年度は水路の地中化工事（１期工事）を行います。令和９年度から１０年度にかけては道路工事（２期工事）を行う予定です。	【4～9月の目標】（全体達成率：32%） ・6月に工事契約し、10月（農閑期）までにボックスカルバートの工場製作を実施する。 【10～3月の目標】（全体達成率：100%） ・10月（農閑期）から現場着手し、3月末までに水路の地中化工事を完了する。 ◆目標指標 （目標1） ・事業進捗率(通算)：事業費（実施）136,592,000円/全体事業費188,592,000円=72.4%	◆目標指標 （目標1） ・事業進捗率(通算)：事業進捗率(通算)：事業費（実施）136,592,000円/全体事業費188,592,000円=72.4%	【工事】（１期工事） 4月：発注準備 6月：工事契約 7月：事前測量等の準備工に着手 8月：ボックスカルバートの工場製作などに着手 9月：地域への工事説明会 10月：工事着手（農閑期） 3月：工事完了 【用地】 3月：用地先行取得事業特別会計から一般会計に売払いの手続きを終える。	→	【工事】（１期工事） 4月：発注準備（設計・積算） 5月：契約依頼(6/24開札) 6月：工事契約 7～9月：工事着手前の準備（施工計画書の作成など） 【用地】 6月：用地先行取得事業特別会計から一般会計に売払い	