

別紙1

◎福祉福祉複合施設整備スケジュールについて

年度	R6				R7				R8				R9			
月	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3
事業者選定			公募・選定													
市立川西病院 解体等工事	← 解体・整地 →															
道路・公園 工事							← 道路工事 →					← 公園工事 →				
福祉複合施設 建設工事					← 設計 →				← 工事 →				供用開始★			